

1-8 月全区重大项目推进情况

一、省重大项目

我区列入 2025 年省重大项目 7 个，其中实施项目 4 个，包含经开区的欣天盛科技、维信电子、太湖新城的汇川新能源汽车 3 个新开工项目；中国中医科学院西苑医院苏州医院 1 个续建项目。储备项目 3 个，为经开区的信测标准、太阳井、欧帝半导体。7 个项目计划总投资 172.4 亿元，年度计划投资 18.1 亿元。截至 8 月底，完成形象进度投资 14.3 亿元，投资完成率 79%。3 个计划新开工项目均已开工。

二、市重点项目

我区列入 2025 年市重点项目 56 个，其中实施项目 49 个，包含计划新开工项目 15 个、续建项目 34 个；储备项目 7 个。其中度假区 5 个、经开区 20 个、高新区 13 个、太湖新城 13 个、交运局 2 个、水务局 1 个、区级打包项目 2 个（教育和安置房项目）。56 个项目计划总投资 892.6 亿元，年度计划投资 111 亿元。截至 8 月底，完成形象进度投资 106.7 亿元，投资完成率 96.1%。15 个计划新开工项目已全部开工。

三、区重点项目

目前共排摸到 2025 年区重点项目 330 个，总投资 2509.3 亿元。其中实施项目 264 个，总投资 1968.1 亿元，年度计划投资 395.4 亿元；储备项目 66 个，总投资 541.2 亿元。截至 8 月底，264 个实施项目完成形象投资 296.3 亿元，投资完成率 74.9%。其中 148 个计划新开工项目已开工 120 个，剩余

28 个项目未开工。